

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTOdott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione AIL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

3.2.3

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
TRATTO 3S — DA KM 188+300 A KM 190+000
CARREGGIATA SUD

0	15.12.23	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2023				IL PROGETTISTA:	
NUMERO PROGETTO: 83/23					

83-23-3.2.3_CRONO_3S_rev0

Z:\Dir_Eser\Public\23_83_23_ORD_MAN_PAV_Egna-Affi\Segalla\CRONOPROGRAMMA 83-23_rev17.01.2024

TRATTO INTERVENTO:	3S - dal km 188+300 al km 190+000 (P.te sul Fiume Adige a Belluno Veronese)
CARREGGIATA	SUD
TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA	3+1 diurna - 2+1 notturna (vedi anche tabella sotto)
BY-PASS UTILIZZATI	KM 187+365 - KM 192+625
LUNGHEZZA DEVIAZIONE	KM 5,260
DURATA INTERVENTI	dalle ore 22:00 del giorno 1 alle ore 6:00 del giorno 21 464 ore di occupazione sede stradale

◀ INIZIO LAVORI																									FINE LAVORI ▶	
tipologia di intervento	Durata lavorazioni	Tipologia di deviazione per eseguire i lavori	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE	settimana 1							settimana 2							settimana 3								
				1 gg	2 gg	3 gg	4 gg	5 gg	6 gg	7 gg	8 gg	9 gg	10 gg	11 gg	12 gg	13 gg	14 gg	15 gg	16 gg	17 gg	18 gg	19 gg	20 gg	21 gg		
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente	0,50 giorni	Chiusura tratto autostradale: ALA - AFFI dalle ore 22.00 alle ore 6:00	12 ore																							
RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di marcia ed emergenza - (collegati ad un altro appalto)	0,50 giorni	2+1 notte	12 ore																							
Fresatura pavimentazioni - corsia di marcia ed emergenza -	1,5 giorni		38 ore																							
Rilievo di dettaglio della superficie del ponte e progetto nuove livellette	0,5 giorni		12 ore																							
Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio - corsia di marcia ed emergenza -	2,0 giorni		48 ore																							
Posa DFAS (4cm di spessore) - solo corsia di emergenza _	0,5 giorni		12 ore																							
Movimentazione segnaletica ore notturne	0,5 giorni		12 ore																							
RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di sorpasso - (collegati ad un altro appalto)	0,5 giorni		12 ore																							
Fresatura pavimentazioni - corsia di sorpasso -	0,5 giorni		12 ore																							
Rilievo di dettaglio della superficie del ponte progetto nuove livellette	0,5 giorni		12 ore																							
Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio del ponte - corsia sorpasso -	0,5 giorni		12 ore																							
Posa DFAS (4cm di spessore) - corsia di marcia + sorpasso - (con due finitrici che procedono affiancate)	1,0 giorno	24 ore																								
Posa new jersey	0,5 giorni	12 ore																								
LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto)	5,5 giorni	2+1 notte 3+1 giorno	137 ore																							
Movimentazione new jersey	0,25 giorni	2+1 notte da effettuare nelle ore notturne	6 ore																							
LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto)	5,5 giorni	2+1 notte 3+1 giorno	137 ore																							
Rimozione new jersey	0,5 giorni	2+1 notte	12 ore																							
rifacimento segnaletica orizzontale (a carico del committente)	0,5 giorni		12 ore																							
	ore OCCUPAZIONE SEDE STRADALE		464 ore																							
	ore di guardiania fasi delicate (da valutare da parte del CSE)		40 ore																							
	TOTALE ore guardiania		504 ore																							