

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTOdott. ing. MARCO ZOCCHIO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione AIL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
dott. ing. Marco Zocchio

# autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI  
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA  
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

3.2.5

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE  
TRATTO 5S — DA KM 201+900 A KM 202+250  
CARREGGIATA SUD

0	15.12.23	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:				IL PROGETTISTA:	
LUGLIO 2023					
NUMERO PROGETTO:					
83/23					

### 83-23-3.2.5\_CRONO\_5S\_rev0

**TRATTO INTERVENTO:**  
**CARREGGIATA**  
**TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI**  
**CARREGGIATA**  
**BY-PASS UTILIZZATI**  
**LUNGHEZZA DEVIAZIONE**  
**DURATA INTERVENTI**

**5S - dal km 201+900 al km 202+250 (P.te sul canale S.I.M.A. (Biffis))**  
**SUD**

**3+1 diurna - 2+1 notturna (vedi anche tabella sotto)**

**KM 199+195 - KM 204+395**  
**KM 5,200**  
**dalle ore 22:00 del giorno 1 alle ore 6:00 del giorno 19**  
**416 ore di occupazione sede stradale**

Z:\Dir\_Eser\Public\23\_83\_23\_ORD\_MAN\_PAV\_Egna-Affi\Segalla\CRONOPROGRAMMA 83-23\_rev17.01.2024

			◀ INIZIO LAVORI																					FINE LAVORI ▶	
tipologia di intervento	Durata lavorazioni	Tipologia di deviazione per eseguire i lavori	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE	settimana 1							settimana 2							settimana 3							
				1 gg	2 gg	3 gg	4 gg	5 gg	6 gg	7 gg	8 gg	9 gg	10 gg	11 gg	12 gg	13 gg	14 gg	15 gg	16 gg	17 gg	18 gg	19 gg	20 gg	21 gg	
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente	0,50 giorni	Chiusura tratto autostradale: ALA - AFFI dalle ore 22.00 alle ore 6:00	12 ore																						
RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di marcia ed emergenza - (collegati ad un altro appalto)	0,50 giorni	2+1 notte	12 ore																						
Fresatura pavimentazioni - corsia di marcia ed emergenza -	0,5 giorni		14 ore																						
Rilievo di dettaglio della superficie del ponte e progetto nuove livellette	0,5 giorni		14 ore																						
Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio - corsia di marcia ed emergenza -	0,5 giorni		12 ore																						
Posa DFAS (4cm di spessore) - solo corsia di emergenza -	0,5 giorni		12 ore																						
Movimentazione segnaletica ore notturne	0,5 giorni		12 ore																						
RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di sorpasso - (collegati ad un altro appalto)	0,5 giorni		12 ore																						
Fresatura pavimentazioni - corsia di sorpasso -	0,5 giorni		12 ore																						
Rilievo di dettaglio della superficie del ponte progetto nuove livellette	0,5 giorni		12 ore																						
Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio del ponte - corsia sorpasso -	0,5 giorni		12 ore																						
Posa DFAS (4cm di spessore) - corsia di marcia + sorpasso - (con due finitrici che procedono affiancate)	0,5 giorni	12 ore																							
Posa new jersey	0,5 giorni	12 ore																							
LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto)	5,5 giorni	2+1 notte 3+1 giorno	137 ore																						
Movimentazione new jersey	0,25 giorni	2+1 notte da effettuare nelle ore notturne	6 ore																						
LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto)	5,5 giorni	2+1 notte 3+1 giorno	137 ore																						
Rimozione new jersey	0,25 giorni	2+1 notte	8 ore																						
rifacimento segnaletica orizzontale (a carico del committente)	0,25 giorni		7 ore																						
	ore OCCUPAZIONE SEDE STRADALE		416 ore																						
	ore di guardiania fasi delicate (da valutare da parte del CSE)		40 ore																						
	TOTALE ore guardiania		456 ore																						