

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTOdott. ing. MARCO ZOCCHIO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione AIL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
dott. ing. Marco Zocchio

# autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI  
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA  
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

3.2.8

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE  
TRATTO 3N — DA KM 160+200 A KM 158+000  
CARREGGIATA NORD

0	15.12.23	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:  LUGLIO 2023				IL PROGETTISTA:	
NUMERO PROGETTO:  83/23					

### CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

**TRATTO INTERVENTO:** 3N - dal km 160+200 al km 158+000

CARREGGIATA                      NORD

**TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA** **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 160+430 - KM 156+885

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,545

**DURATA INTERVENTI** dalle ore 22:00 del giorno 1  
alle ore 6:00 del giorno 9

**176 ore di occupazione sede stradale**

**NOTE**

DURATA

**totti TOTALI**

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

## Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico  
dell'impresa appaltatrice  
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del  
Committente

**Chiusura tratto autostradale:  
ROVERETO NORD - TRENTO SUD  
dalle ore 22.00 alle ore 6:00**

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

2 notte

posa base c. di marcia

1 notte

posa binder c. di marcia

2 notte

posa binder c. di emergenza

2 notte

posa drenante emergenza

1 notte

Fresatura corsia sorpasso

1 notte

posa drenante marcia + sorpasso (stesa con  
giunto a caldo)

1 notte

refacimento segnaletica orizzontale

**a carico del committente**

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

**segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice**  
**segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente**

1 notte

◀ INIZIO LAVORI

**FINE LAVORI ►**