

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTOdott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione AIL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
EGNA-ORA (BZ) ED AFFI (VR)

3.2.10

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
TRATTO 5N — DA KM 204+000 A KM 201+500
CARREGGIATA NORD

| | | | | | |
|------------------|----------|---|--|---|---------------|
| 0 | 15.12.23 | EMISSIONE | G.SEGALLA | G.SEGALLA | C.COSTA |
| REVISIONE: | DATA: | DESCRIZIONE: | REDAZIONE: | VERIFICA: | APPROVAZIONE: |
| DATA PROGETTO: | |  |  |  | |
| LUGLIO 2023 | | | | | |
| NUMERO PROGETTO: | | | | | |
| 83/23 | | | | | |

Z:\Dir_Eser\Public\23_83_23_ORD_MAN_PAV_Egna-Affil\Segalla\CRONOPROGRAMMA 83-23_rev17.01.2024

| | | | ◀ INIZIO LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINE LAVORI ▶ | |
|--|--|--|---------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
| tipologia di intervento | Durata lavorazioni | Tipologia di deviazione per eseguire i lavori | OCCUPAZIONE SEDE STRADALE | settimana 1 | | | | | | | settimana 2 | | | | | | | settimana 3 | | | | | | | | |
| | | | | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | 7 gg | 8 gg | 9 gg | 10 gg | 11 gg | 12 gg | 13 gg | 14 gg | 15 gg | 16 gg | 17 gg | 18 gg | 19 gg | 20 gg | 21 gg | 22 gg | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente | 0,50 giorni | Chiusura tratto autostradale: ALA - AFFI dalle ore 22.00 alle ore 6:00 | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di marcia ed emergenza - (collegati ad un altro appalto) | 0,50 giorni | 2+1 notte | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fresatura pavimentazioni - corsia di marcia ed emergenza - | 1,5 giorni | | 38 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rilievo di dettaglio della superficie del ponte e progetto nuove livellette | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio - corsia di marcia ed emergenza - | 2,0 giorni | | 48 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa DFAS (4cm di spessore) - solo corsia di emergenza _ | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentazione segnaletica ore notturne | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIMOZIONE MATTONELLE GIUNTI ESISTENTI E POSA PIASTRE IN ACCIAIO PROVVISORIE - corsia di sorpasso - (collegati ad un altro appalto) | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fresatura pavimentazioni - corsia di sorpasso - | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rilievo di dettaglio della superficie del ponte progetto nuove livellette | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa Binder secondo indicazioni del progetto scaturito dal rilievo di dettaglio del ponte - corsia sorpasso - | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa DFAS (4cm di spessore) - corsia di marcia + sorpasso - (con due finitrici che procedono affiancate) | 2,0 giorni | 48 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa new jersey | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto) | 5,5 giorni | 2+1 notte 3+1 giorno | 137 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentazione new jersey | 0,25 giorni | 2+1 notte da effettuare nelle ore notturne | 6 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE SUI GIUNTI (collegati ad un altro appalto) | 5,5 giorni | 2+1 notte 3+1 giorno | 137 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione new jersey | 0,5 giorni | 2+1 notte | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rifacimento segnaletica orizzontale (a carico del committente) | 0,5 giorni | | 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ore OCCUPAZIONE SEDE STRADALE | | 488 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ore di guardiania fasi delicate (da valutare da parte del CSE) | | 40 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ore guardiania | | 528 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |