

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3.2.7

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
TRATTO 2N — DA KM 290+200 A KM 289+000
CARREGGIATA NORD


1	genn. 21	REVISIONE PER VALIDAZIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:

DATA PROGETTO:

FEBBRAIO 2020

NUMERO PROGETTO:

06/20



DIREZIONE TECNICA GENERALE
AREA MOBILITA'

IL PROGETTISTA:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI BOLZANO**
Dott. ing. CARLO COSTA
Nr. 891
**INGENIEURKAMMER
DER PROVINZ BOZEN**

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 290+200 al km 289+000

CARREGGIATA NORD

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 291+900 - KM 288+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300

DURATA INTERVENTI dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

DURATA

	1 ° notte
--	-----------

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

**Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00**

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa

1 notti

posa base c. di marcia

2 notti

posa binder c. di marcia

1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con
giunto a caldo)

1 notti

Fresatura corsia sorpasso

1 notti

posa drenante sorpasso

1 notte

refacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

1 notte

◀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI ►