

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3.2.12

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA – ENTRATA DIREZIONE BRENNERO

0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:				IL PROGETTISTA: 	
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:					
06/20					

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO:

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Brennero

◀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI ▶

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

chiusura totale ramo di svincolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI

dalle ore 22:00 del lunedì
alle ore 6:00 del venerdì successivo

DURATA INTERVENTI

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

			lunedì	martedì	martedì	mercoledì	mercoledì	giovedì	mercoledì	giovedì	giovedì	venerdì
			22:00	6:00	22:00	6:00	22:00	6:00	22:00	6:00	20:00	6:00
			1 ° notte		2 ° notte		3 ° notte		4 ° notte		5 ° notte	
NOTE			5 notti TOTALI									
segnaletica a carico dell'impresa appaltatrice												
Fresatura (10cm)		Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 con chiusura del ramo di entrata dalla stazione di Pegognaga alla carr. nord (direzione Brennero). In orario diurno dovrà essere consentita la circolazione con apertura provvisoria su fresato e/o binder	3 notti									
posa binder (6cm)			3 notti									
posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione elastomerica			2 notti									
rifacimento segnaletica orizzontale	a carico del committente		1 notte									