

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3.2.11

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA – ENTRATA DIREZIONE MODENA

0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:				IL PROGETTISTA: 	
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:					
06/20					

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO:		STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA Ramo entrata direzione Modena		<div><div>◀ INIZIO LAVORI</div><div>FINE LAVORI ▶</div></div>								
TIPOLOGIA DI DEVIAZION		chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno										
BY-PASS UTILIZZATI												
DURATA INTERVENTI		dalle ore 22:00 del lunedì alle ore 6:00 del venerdì successivo										
4 notti (32 ore di occupazione sede stradale)				DURATA	1 ° notte		2 ° notte		3 ° notte		4 ° notte	
NOTE				4 notti TOTALI								
segnaletica a carico dell'impresa appaltatrice												
Fresatura (10cm)		Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 con chiusura del ramo di entrata dalla stazione di Pegognaga alla carr. sud (direzione Modena). In orario diurno dovrà essere consentita la circolazione con apertura provvisoria su fresato e/o binder		2 notti								
posa binder (6cm)				2 notti								
posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione elastomerica				2 notti								
rifacimento segnaletica orizzontale		a carico del committente		1 notte								