

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3.2.5

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
TRATTO 5S — DA KM 301+200 A KM 303+200
CARREGGIATA SUD

0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			DIREZIONE TECNICA GENERALE AREA MOBILITA'		
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:	06/20		IL PROGETTISTA: 		

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO: 5S - dal km 301+200 al km 303+200

CARREGGIATA **SUD**

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 299+850 - KM 305+000

LUNGHEZZA DEVIAZIONE **KM 5,150**

DURATA INTERVENTI dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

DURATA

NOTE

' notti TOTAL

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

**Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00**

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 2+1 con esclusione delle lavorazioni della prima notte che dovranno essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 6:00

2 notti

posa base c. di marcia

1 notti

posa binder c. di marcia + emeggenza

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa appaltatrice.

1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con giunto a caldo)

appaltatrice.

1 notte

Fresatura corsia sorpasso

1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

1 notte

◀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI ▶

giorno 1	giorno 2	giorno 2	giorno 3	giorno 3	giorno 4	giorno 4	giorno 5	giorno 5	giorno 6	giorno 6	giorno 7	giorno 7	giorno 8
22:00	6:00 20:00	20:00	6:00 20:00	20:00	6:00 20:00	20:00	6:00 20:00	20:00	6:00 20:00	20:00	6:00 20:00	20:00	6:00
1 ° notte		2 ° notte		3 ° notte		4 ° notte		5 ° notte		6 ° notte		7 ° notte	