

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3.2.10

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
TRATTO 5N — DA KM 305+200 A KM 304+400
CARREGGIATA NORD

0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			DIREZIONE TECNICA GENERALE AREA MOBILITA'		
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:			IL PROGETTISTA:		
06/20					

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO: 5N - dal km 305+200 al km 304+400

CARREGGIATA **SUD**

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 306+650 - KM 302+975

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,675

DURATA INTERVENTI dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

**Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00**

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 2+1 con esclusione delle lavorazioni della prima notte che dovranno essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 6:00

posa base c. di marcia

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.

posa binder c. di marcia + emeggenza

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa appaltatrice.

posa drenante emergenza + marcia (stesa con giunto a caldo)

Apparatus:

Fresatura corsia sorpasso

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

◀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI ►

[illegible]