

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO ZOCCHIO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. ing. Marco Zocchio

# autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI  
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA  
MANTOVA NORD ED CAMPOGALLIANO

3.2.7

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE  
TRATTO 2N — DA KM 290+200 A KM 289+000  
CARREGGIATA SUD

0	24.07.20	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			<p>DIREZIONE TECNICA GENERALE</p> <p><b>AREA MOBILITA'</b></p>	IL PROGETTISTA:	
FEBBRAIO 2020				<p><b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</b></p> <p><b>Dott. Ing. CARLO COSTA</b></p> <p><b>Nr. 891</b></p> <p><b>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</b></p>	
NUMERO PROGETTO:					
06/20					

### CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

**TRATTO INTERVENTO:** 2N - dal km 290+200 al km 289+000

CARREGGIATA                      NORD

**TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA** **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 291+900 - KM 288+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300

**DURATA INTERVENTI** dalle ore 22:00 del giorno 1  
alle ore 6:00 del giorno 9

**176 ore di occupazione sede stradale**

DURATA

	1 ° notte
--	-----------

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

**NOTE**

8 notti TOTALI

## Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice  
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

**Chiusura tratto autostradale:  
REGGIOLO-ROLO - CARPI  
dalle ore 22.00 alle ore 6:00**

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

2 notti

### Rigenerazione fondazione con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa

1 notti

posa base c. di marcia

2 notti

posa binder c. di marcia

1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con  
giunto a caldo)

1 notti

Fresatura corsia sorpasso

1 notti

posa drenante sorpasso

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale

**a carico del committente**

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice  
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente

1 notte

◀ INIZIO LAVORI

**FINE LAVORI ►**