

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO


dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI
(VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)

3.2.10	CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE TRATTO 2N – DA KM 309+000 A KM 308+000 CARREGGIATA NORD
--------	---

0	17.05.24	EMISSIONE	G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			<div>DIREZIONE TECNICA GENERALE</div> <div>AREA MOBILITA'</div>		IL PROGETTISTA:
MARZO 2024					
NUMERO PROGETTO:			<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</div> <div>Dott. Ing. CARLO COSTA</div> <div>Nr. 891</div> <div>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>		
38/24					

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 309+000 al km 308+000

CARREGGIATA **NORD**

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 309+875 - KM 306+650

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,225

DURATA INTERVENTI dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 7

128 ore di occupazione sede stradale

DURATA

◀ INIZIO LAVORI

FINE LAVORI ►

[illegible]

Segnaletica temporanea di cantiere	segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente	Chiusura tratto autostradale: CAMPOGALLIANO - CARPI dalle ore 22.00 alle ore 6:00	1 notte						
Fresatura corsia di emergenza e marcia	Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico nella carreggiata di lavoro. Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa appaltatrice.	Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 2+1 con esclusione delle lavorazioni della prima notte che dovranno essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 6:00	1 notte						
posa base c. di marcia			1 notte						
posa binder c. di marcia + emergenza			1 notte						
posa drenante emergenza + marcia (<u>stesa con giunto a caldo</u>)			1 notte						
Fresatura corsia sorpasso			1 notte						
posa drenante sorpasso			Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.	1 notte					
rifacimento segnaletica orizzontale	a carico del committente		1 notte						
rimozione segnaletica temporanea di cantiere	segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente		1 notte						