


ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
  
dott. ing. MARCO ZOCCHIO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
dott. ing. Marco Zocchio

# autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI  
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI  
(VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)

3.2.13	CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE AUTOSTAZIONE DI CAMPOGALLIANO – PIAZZALE ESTERNO E PIAZZALE INTERNO
--------	---

0	17.05.24	EMISSIONE		G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:		REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			<div>DIREZIONE TECNICA GENERALE</div> <div>AREA MOBILITA'</div>			IL PROGETTISTA:
MARZO 2024						
NUMERO PROGETTO:			<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</div> <div>Dott. Ing. CARLO COSTA</div> <div>Nr. 891</div> <div>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>			
38/24						

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

**TRATTO INTERVENTO:**

**STAZIONE AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO**

### Piazzale interno

### Piazzale esterno

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

**chisura parziale dei piazzali interno ed esterno in orario notturno**

### BY-PASS UTILIZZATI

### DURATA INTERVENTI

**dalle ore 20:00 del giorno 1  
alle ore 6:00 del giorno 24**

**7 notti (70 ore di occupazione sede stradale)**

DURATA

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

**NOTE**

notti TOTALI

**segnaletica a carico  
dell'impresa appaltatrice**

7 notti

Piazzale interno (superficie 3000mq)  
 su tutta la superficie fresatura 10cm  
 su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)  
 su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

3 notti

Piazzale interno (superficie 6000mq)  
su tutta la superficie fresatura 10cm  
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)  
su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

4 notti

**Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00 con chiusura delle rampe oggetto dei lavori e parziale chiusura dei piazzali.**

**In orario diurno dovrà essere consentita la circolazione con apertura provvisoria su binder**

**rifacimento segnaletica orizzontale**

**a carico del committente**

1 notte

1 notte

◀ INIZIO LAVORI

**FINE LAVORI ►**

1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno	5 giorno	6 giorno	7 giorno	8 giorno	9 giorno	10 giorno	11 giorno	12 giorno	13 giorno	14 giorno
22:00	6:00	22:00	6:00	22:00	6:00	22:00	6:00	20:00	6:00	20:00	6:00	20:00	6:00