


ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
  
dott. ing. MARCO ZOCCHIO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
dott. ing. Marco Zocchio

# autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI  
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI  
(VR) E L'ALLACCIAMENTO CON L'AUTOSTRADA A1 (MO)

3.2.2	CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE TRATTO 2S – DA KM 241+700 A KM 244+900 CARREGGIATA SUD
-------	--

0	17.05.24	EMISSIONE		G.SEGALLA	G.SEGALLA	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:		REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:			<div>DIREZIONE TECNICA GENERALE</div> <div>AREA MOBILITA'</div>			IL PROGETTISTA:
MARZO 2024						ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. CARLO COSTA Nr. 891 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN
NUMERO PROGETTO:						
38/24						

### CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

**TRATTO INTERVENTO:** 2S - dal km 241+700 al km 244+900

**CARREGGIATA** **SUD**

**TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI CARREGGIATA** **3+1 diurna - 2+1 notturna**

BY-PASS UTILIZZATI KM 240+450 - KM 245+450

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,000

**DURATA INTERVENTI** dalle ore 22:00 del giorno 1  
alle ore 6:00 del giorno 8

**152 ore di occupazione sede stradale**

◀ INIZIO LAVORI

**FINE LAVORI ►**

LUNGHEZZA DEVIAZIONE		KM 5,000																	
DURATA INTERVENTI		dalle ore 22:00 del giorno 1 alle ore 6:00 del giorno 8																	
152 ore di occupazione sede stradale				DURATA	1 ° notte		2 ° notte		3 ° notte		4 ° notte		5 ° notte		6 ° notte		7 ° notte		
		NOTE		7 notti TOTALI															
Segnaletica temporanea di cantiere		segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente		Chiusura tratto autostradale: VERONA NORD - MANTOVA NORD dalle ore 22.00 alle ore 6:00		1 notte													
Fresatura corsia di emergenza e marcia		Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico nella carreggiata di lavoro. Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa appaltatrice.		Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 2+1 con esclusione delle lavorazioni della prima notte che dovranno essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 6:00		1 notte													
posa binder c. di marcia						1 notte													
posa binder c. di emergenza						1 notte													
posa drenante emergenza + marcia (stesa con giunto a caldo)						1 notte													
Fresatura corsia sorpasso						1 notte													
posa drenante sorpasso		Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico nella carreggiata di lavoro.				1 notte													
rifacimento segnaletica orizzontale		a carico del committente				1 notte													
rimozione segnaletica temporanea di cantiere		segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico dell'impresa appaltatrice segnaletica nella carreggiata opposta a carico del Committente				1 notte													